

Total: 56

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Anexo Financiero										Observaciones											
						Actividad	Tipo de Recursos	Programa Fondo Correlativo	Programa Fondo Correlativo Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejecutado		Pagado	% Avance	Salvaguarda	Unidad de Medida	Políticas	Unidad Ansa	Unidad Ansa				
SP161603079083	Ampliación de Vivienda - 20249	20249	San Luis Potosí	Marbacañal	Basturra	Rural	Aportaciones Federales	2007 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución																		Financieras / Físico / Registró la entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP161603079205	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en Calle Tumbaco Baja California y Calle Distrito Federal	37057	San Luis Potosí	Marbacañal	Marbacañal	Urbana	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución																		Financieras / Físico / Registró la entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP161603079240	Construcción de Techado de Fibras Cylivas En Jardín de Niños María Loreto de la Colonia Las Flores - 20418	20418	San Luis Potosí	Marbacañal	Marbacañal	Urbana	Aportaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución																		Financieras / Físico / Registró la entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP1617030808470	Fortificación Social En Salud (Seguro Popular)	1104-2016	San Luis Potosí	Marbacañal	Marbacañal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FURSEMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATRIZUALA	Salud	En Ejecución																		Financieras / Físico / Registró la entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP1617030808875	Fortificación Con Capetas Sanitario En Calle de San Duración Entre Calle Independencia y Calle Victoria, Colonia Oliver De Las Animas.	1811-2016	San Luis Potosí	Marbacañal	Cibubiera	Urbana	Aportaciones Federales y Municipales	1005 FURSEMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATRIZUALA	Urbanización	En Ejecución																		Financieras / Físico / Registró la entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP1617030808827	Construcción de Calle Sin Concreto Sanitario De Calle Copacabana Calle Suroeste y Carretera Al Sacramento, Colonia Oliver De Las Animas.	2064-2016	San Luis Potosí	Marbacañal	Cibubiera Municipal	Urbana	Aportaciones Federales	1005 FURSEMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATRIZUALA	Urbanización	En Ejecución																		Financieras / Físico / Registró la entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP1614020031213	Construcción Segunda Etapa Del Centro Integrado de Justicia En El Municipio de Marbacañal (Superficie de Construcción 1,549.97 M ² y 2014	-	San Luis Potosí	Marbacañal	Cibubiera Municipal	Urbana	Aportaciones Federales	2011 PAIS	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS (SECRETARÍA DE JUSTICIA FEDERAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE LA SEDU)	Seguridad	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$11,299,841	\$11,299,841	\$10,000,000	#####	#####	#####	89.45	00	Metros Cuadrados	0	100.00	89.45			Financieras / Físico / Registró esta información en el reporte de avance Financiero del Consejo Nacional de Seguridad Pública con corte al 30 de junio de 2017 - SIIFSDM. Para el siguiente nivel.		
SP1614020031247	Construcción Segunda Etapa Del Centro de Atención Integral En El Municipio de Marbacañal (Superficie de Construcción 838.56 M ² y 2014	-	San Luis Potosí	Marbacañal	Cibubiera Municipal	Urbana	Aportaciones Federales	2011 PAIS	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS (SECRETARÍA DE JUSTICIA FEDERAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE LA SEDU)	Seguridad	En Ejecución	2014	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$6,537,629	\$6,500,000	\$6,550,000	\$6,550,000	87.33	00	Metros Cuadrados	0	100.00	87.33			Financieras / Físico / Registró esta información en el reporte de avance Financiero del Consejo Nacional de Seguridad Pública con corte al 30 de junio de 2017 - SIIFSDM. Para el siguiente nivel.		
SP1616030874839	Rehabilitación Sanitario De Helias Condellinos, Zona Rural	1046-2016	San Luis Potosí	Marbacañal	Cibubiera Municipal	Urbana	Aportaciones Federales	1005 FURSEMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATRIZUALA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$471,795	\$471,795	\$471,795	\$471,795	\$382,154	\$382,154	81.00	00	Metros Cuadrados	14,123	0.00	100.00			Financieras / Físico / Registró SIIFSDM. Para el siguiente nivel.		
SP1616030793026	Rehabilitación de Sanitarios de Servicios Sanitarios En San Felipe María Sector 7 y 8, San José	1935-2016	San Luis Potosí	Marbacañal	Cibubiera Municipal	Urbana	Aportaciones Federales	1005 FURSEMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATRIZUALA	Educación	En Ejecución																		Financieras / Físico / Registró la entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP1616030793092	Construcción de 100 Pisos de Casa (Cobertura de Vivienda) Fracc. Marbacañal	1504-2016	San Luis Potosí	Marbacañal	Cibubiera Municipal	Urbana	Aportaciones Federales	1005 FURSEMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATRIZUALA	Vivienda	En Ejecución																		Financieras / Físico / Registró la entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP1616030794526	Construcción de Techado de 15.00 x 30.00 M. EN REPOSICIÓN Secundaria General	164010	San Luis Potosí	Marbacañal	Marbacañal	Urbana	Aportaciones Federales	2007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$624,510	\$563,268	\$563,268	\$563,268	\$563,268	\$563,268	\$563,268	\$563,268	100.00	00	100.00	008	0.00	100.00			Financieras / Físico / Registró el Municipio bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SP1616030794547	Construcción de Techado de 15.00 x 30.00 M. EN REPOSICIÓN Secundaria Primaria	164011	San Luis Potosí	Marbacañal	Marbacañal	Urbana	Aportaciones Federales	2007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$612,687	\$577,869	\$577,869	\$577,869	\$577,869	\$577,869	\$577,869	\$577,869	100.00	00	100.00	143	0.00	100.00			Financieras / Físico / Registró el Municipio bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SP1616030794561	Construcción de Un Aula Didáctica, Escritorio, Armario, Sillas y Bancos en Aislado y Otras Extensiones Del 24694965, Sector De Helias Condellinos, López Velasco	164034	San Luis Potosí	Marbacañal	Marbacañal	Urbana	Aportaciones Federales	2007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$347,991	\$347,991	\$347,991	\$347,991	\$347,991	\$347,991	\$347,991	100.00	00	100.00	147	0.00	100.00			Financieras / Físico / Registró el Municipio bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SP1616030794542	Construcción de Un Aula Didáctica, Escritorio, Armario, Sillas y Bancos en Aislado y Otras Extensiones Del 24694965, Sector De Helias Condellinos, López Velasco	164036	San Luis Potosí	Marbacañal	Marbacañal	Urbana	Aportaciones Federales	2007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$341,474	\$341,474	\$341,474	\$341,474	\$341,474	\$341,474	\$341,474	100.00	00	100.00	308	0.00	100.00			Financieras / Físico / Registró el Municipio bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SP1616030794084	Construcción de Servicio Sanitario para el Centro de Atención Integral en Aislado y Otras Extensiones Del 24694965, Sector De Helias Condellinos, López Velasco	203076	San Luis Potosí	Marbacañal	San José de la Laja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución																		Financieras / Físico / Registró la entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP1616030794922	Construcción De Cuatro Domitorios - 278191	278191	San Luis Potosí	Marbacañal	Marbacañal	Urbana	Aportaciones Federales	2003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATRIZUALA	Vivienda	En Ejecución																		Financieras / Físico / Registró la entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP1616030794928	Construcción De Un Acueducto De Pisos de Casa y Terreno Propio. - 270261	270261	San Luis Potosí	Marbacañal	Marbacañal	Urbana	Aportaciones Federales	2003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución																		Financieras / Físico / Registró la entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP1616030794934	Construcción de Un Módulo de Servicios Educativos Regionales Tipo Sala de Atención Psicológica (Servicio Orientación - 21104)	21104	San Luis Potosí	Marbacañal	Marbacañal	Urbana	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución																			Financieras / Físico / Registró la entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP1616030794950	Construcción de Calle Ciudadana con Pavimento Asfáltico - 199128	199128	San Luis Potosí	Marbacañal	Marbacañal	Urbana	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte y vialidad	En Ejecución	2016	\$327,036	\$327,036	\$327,036	\$327,036	\$327,036	\$327,036	\$327,036	\$327,036	100.00	00	Metros Cuadrados	53	100.00	100.00			Financieras / Físico / Registró SIIFSDM. Para el siguiente nivel.	
SP1616030794987	Construcción de Nueva y Rehabilitación de La Infraestructura Física Del Plantel (Implementación y Fomento) Del 24694965 Secundaria General No. 40	164037	San Luis Potosí	Marbacañal	Marbacañal	Urbana	Aportaciones Federales	2007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,882,814	\$1,882,814	\$1,882,814	\$1,882,814	\$1,481,259	\$1,481,259	\$1,481,259	\$1,481,259	78.67	00	Metros Cuadrados	459	0.00	87.00			Financieras / Físico / Registró el Municipio bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SP1616030794988	Construcción de Trea Aulas (Escritorio, Armario, Sillas y Bancos) en Aislado y Otras Extensiones Del 24694965, Sector De Helias Condellinos, López Velasco	164038	San Luis Potosí	Marbacañal	Marbacañal	Urbana	Aportaciones Federales	2007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$3,273,179	\$3,273,179	\$3,273,179	\$3,273,179	\$1,843,820	\$1,843,820	\$1,843,820	\$1,843,820	56.33	00	77.00	54	0.00	77.00			Financieras / Físico / Registró el Municipio bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SP1616040093127	Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 24694965, Sector De Helias Condellinos, López Velasco	164145	San Luis Potosí	Marbacañal	Tampico Colorado	Rural	Aportaciones Federales	2007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$401,432	\$332,377	\$332,377	\$332,377	\$397,243	\$397,243	\$397,243	\$397,243	74.42	00	Metros Cuadrados	55	0.00	99.00			Financieras / Físico / Registró el Municipio bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SIIFSDM. Para el siguiente nivel.	
SP1616040093167	Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 24694965, Sector De Helias Condellinos, López Velasco	164003	San Luis Potosí	Marbacañal	Marbacañal	Urbana	Aportaciones Federales	2007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$635,459	\$642,517	\$642,517	\$642,517	\$274,740	\$274,740	\$274,740	\$274,740	41.39	00	Metros Cuadrados	330	0.00	80.00			Financieras / Físico / Registró el Municipio bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SIIFSDM. Para el siguiente nivel.	
SP1617030808413	Rehabilitación De Calles Sin Asfaltar De La Zona Urbana	1350-2017	San Luis Potosí	Marbacañal	Cibubiera Municipal	Urbana	Aportaciones Federales	1005 FURSEMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATRIZUALA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$320,000	\$320,000	20.00	00	Cruc	82,726	0.00	20.00			Financieras / Físico / Registró		
SP1617030809504	Rehabilitación de Calles Sin Asfaltar de La Zona Urbana	1215-2016	San Luis Potosí	Marbacañal	Cibubiera Municipal	Urbana	Aportaciones Federales	1005 FURSEMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATRIZUALA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$680,340	\$680,340	\$680,340	\$680,340	\$680,340	\$488,024	\$488,024	66.00	00	Metros lineales	12,780	0.00	100.00			Financieras / Físico / Registró SIIFSDM. Para el siguiente nivel.		
SP1617030809514	Rehabilitación de Calles Sin Asfaltar de Tipo Rural y Otras Extensiones Del 24694965, Sector De Helias Condellinos, López Velasco	174022	San Luis Potosí	Marbacañal	Carbóneras	Rural	Aportaciones Federales	2007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$341,937	\$341,820	\$341,820	\$341,820	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	14	0.00	7.50			Financieras / Físico / Registró el Municipio bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SP1617030809515	Construcción de Un Aula Didáctica y Rehabilitación de La Infraestructura Física Del Plantel En 24694965, Sector De Helias Condellinos, López Velasco	175003	San Luis Potosí	Marbacañal	Los Pozos	Rural	Aportaciones Federales	2007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$599,504	\$599,504	\$599,504	\$599,504	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	34	0.00	12.00			Financieras / Físico / Registró el Municipio bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SP1617030809516	Construcción de Techado de 15.00 x 30.00 M. EN REPOSICIÓN Secundaria Primaria	175001	San Luis Potosí	Marbacañal	Marbacañal	Urbana	Aportaciones Federales	2007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$638,244	\$638,244	\$638,244	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	58	0.00	0.00			Financieras / Físico / Registró el Municipio bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SP1617030809517	Construcción de Techado de 12.00 x 24.00 M. EN REPOSICIÓN Secundaria Primaria	175002	San Luis Potosí	Marbacañal	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	2007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$749,948	\$650,985	\$650,985	\$650,985	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	74	0.00	0.00			Financieras / Físico / Registró el Municipio bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SP1617030809518	Construcción de Rehabilitación de Dos Aulas Didácticas Escritorio, Armario, Sillas y Bancos en Aislado y Otras Extensiones En 24694965, Sector De Helias Condellinos, López Velasco	175004	San Luis Potosí	Marbacañal	San Antonio de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	2007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$647,875</																

