



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATEHUALA 2015-2018

Sebastián Luis Sanchez
Mu Lucha y de No

Severiano Morales G

Matehuala

H. Ayuntamiento 2015 - 2018



XII SESIÓN DEL AÑO 2016 DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2015-2018.

ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
REUNIÓN ORDINARIA, 2DA. CONVOCATORIA
27 DE DICIEMBRE DE 2016.

EN EL LUGAR QUE OCUPA LA SALA, UBICADA EN EL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MATEHUALA, S.L.P., SIENDO LAS 11:55 HORAS DEL DÍA MARTES 27 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE REUNIERON, EL CIUDADANO LIC. JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P. Y PRESIDENTE DEL CONSEJO; EL ARQ. GERARDO ALONSO FLORES, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL Y SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO; EL ING. MOISES PIÑA GARCÍA, REGIDOR DE DESARROLLO RURAL Y ASUNTOS INDÍGENAS, DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO Y CONSEJERO REPRESENTANTE DEL CABILDO MUNICIPAL. EL ING. ROBERTO GAZCA ROBLES, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO; ASÍ COMO LOS REPRESENTANTES SOCIALES DE COLONIAS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO LA XII SESIÓN DEL AÑO 2016 DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (ADMINISTRACIÓN 2015-2018), BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- REGISTRO DE ASISTENCIA.
- 2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
- 3.- PRESENTACIÓN DEL PRESIDUM.
- 4.- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
- 5.- DESIGNACIÓN DE ESCRUTADORES.
- 6.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
- 7.- INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016.
- 8.- MODIFICACIONES EN PROYECTOS DE OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016.
- 9.- ASUNTOS GENERALES.
- 10.- LECTURA Y VALIDACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA.

PUNTO No. 1 REGISTRO DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN.

A LAS 10:30 HORAS SE PROCEDIÓ AL REGISTRO DE LA LISTA DE ASISTENCIA, OBSERVÁNDOSE QUE NO SE CUENTA CON LA ASISTENCIA REQUERIDA DE LOS CONSEJEROS Y AL NO CUMPLIR CON EL QUÓRUM LEGAL, SE LANZA LA 2ª CONVOCATORIA CUMPLIÉNDOSE ESTO A LAS 12:00 HORAS; SE HACE NUEVAMENTE EL REGISTRO DE LA ASISTENCIA Y SE OBSERVA LA PARTICIPACIÓN DE 16 CONSEJEROS, LA ASAMBLEA SE REALIZA COMO SEGUNDA CONVOCATORIA, POR LO QUE SE PROCEDE A LA INSTALACIÓN DE LA MISMA.

ACTO SEGUIDO EL C. LIC. JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA Y PRESIDENTE DEL CONSEJO; INSTALA OFICIALMENTE LA ASAMBLEA Y DA LA MÁS CORDIAL BIENVENIDA A LOS ASISTENTES.

5.- ELECCIÓN DE ESCRUTADORES.

SE ELIGE A DOS ESCRUTADORES ENTRE LOS CONSEJEROS ASISTENTES AL SR. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA CASTILLO Y EL SR. HÉCTOR HERNÁNDEZ CORONADO, SE SOMETE A VALIDACIÓN Y SE OBTIENE 16 VOTOS A FAVOR.

Ma. Dolores B.A.
Re
Frankna Espino Sars

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN
RUBRO 33

[Handwritten signature]

Severiano Morales G



Matehuala

H. Ayuntamiento 2015 - 2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATEHUALA 2015-2018

Silvestre Rodríguez Arce

6.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.


Ma Leticia Hdz N.

LOS ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES YA HAN SIDO FINIQUITADOS.

7.- A CONTINUACIÓN SE PRESENTA EL INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

RUBRO: AGUA POTABLE.						
No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/UBICACIÓN	COSTO	BENEFIC.	METAS	FIS%	FIN%
2016-753	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE COL. EMILIANO ZAPATA.	\$ 1'854,453.24	225	5,010.00 M.L.	100%	94%
2016-1298	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CULIACÁN; ENTRE DISTRITO FEDERAL Y TABASCO, COL. REPÚBLICA.	\$ 54,417.87	20	83 M.L.	100%	0%
2016-1296	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 64.00 M.L. EN CALLE ACAPULCO; ENTRE TAMPICO Y DISTRITO FEDERAL, COL. REPÚBLICA.	\$ 17,027.80	15	64 M.L.	100%	0%
2016-1297	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 50.00 M.L. EN CALLE TOLUCA; ENTRE CAMPECHE Y JALISCO, COL. REPÚBLICA.	\$ 14,004.76	50	10 M.L.	100%	0%
2016-2724	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE SAN RAMÓN.	\$ 808,817.26	255	3,059.69 M.L.	100%	59%
2016-2726	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 45.00 M.L. EN PROL. TERÁN AL PONIENTE DE MARÍA DE JESÚS COSTILLA, COL. DEL BOSQUE.	\$ 22,278.69	10	45 M.L.	100%	0%
2016-2727	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 24.00 M.L. EN CALLE ZACATECAS; ENTRE VERACRUZ Y COAHUILA, COL. REPÚBLICA.	\$ 7,778.81	10	24 M.L.	100%	0%
2016-3805	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 30.00 M.L. EN PRIVADA PONCIANO ARRIAGA; ENTRE PONCIANO ARRIAGA Y LÓPEZ MATEO, COL. JUÁREZ.	\$ 11,116.58	25	30 M.L.	100%	0%
2016-4946	SUMINISTRO DE LOTE DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE CALEROS.	\$ 35,313.00	171	1 LOTE DE MATERIALE S.	100%	0%
RUBRO: ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS.						
No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/UBICACIÓN	COSTO	BENEFIC.	METAS	FIS%	FIN%
2016-788	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 302.30 M.L. EN CALLES ABASOLO Y PROL. TERÁN, COL. SAN JOSÉ	\$ 334,805.96	120	302.30 M.L.	100%	0%
2016-1299	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 32.92 M.L. EN PROL. JUÁREZ; ENTRE LAURELES Y NEGUNDOS, COL. OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS.	\$ 47,384.85	10	32.92 M.L.	100%	0%
2016-1301	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 62.10 M.L. EN CALLE SAN ANTONIO; ENTRE PALMAS Y PROL. ALDAMA, COL. CONCEPCIÓN.	\$ 78,839.25	10	62.10 M.L.	100%	0%
2016-2725	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 55.24 M.L. EN PROL. TERÁN; AL PONIENTE DE MARÍA DE JESÚS COSTILLA, FRACC. DEL BOSQUE.	\$ 57,021.71	10	55.24 M.L.	100%	0%
2016-4944	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES: CALLE HERMOSILLO; ENTRE ORIZABA Y NUEVO LAREDO Y ENTRE TABASCO Y MORELIA, CALLE TABASCO; ENTRE CIUDAD VICTORIA Y LEÓN Y ENTRE BAJA CALIFORNIA Y SINALOA, CALLE ACAPULCO; ENTRE DISTRITO FEDERAL Y TABASCO, CALLE BAJA CALIFORNIA; ENTRE TABASCO Y MORELIA, CALLE DISTRITO FEDERAL; ENTRE VERACRUZ Y COAHUILA, COL. REPÚBLICA.	\$ 844,358.10	104	664.40 M.L. 10 POZOS DE VISITA.	50%	30%
RUBRO: INFRAESTRUCTURA CARRETERA CAMINOS RURALES.						
No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/UBICACIÓN	COSTO	BENEFIC.	METAS	FIS%	FIN%
2016-1046	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN MALAS CONDICIONES DE LA ZONA RURAL.	\$ 500,000.00	14,128	1,500 M2	100%	100%

Ma Dolores BA
Ma Leticia Hdz N.
Martha Espinoza B



Severiana Morales G



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATEHUALA 2015-2018

Matehuala

H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Severiana Morales G
Severiana Morales G
Severiana Morales G

RUBRO: ORGANOS DE CONTROL.						
No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/UBICACIÓN	COSTO	BENEFIC.	METAS	FIS%	FIN%
2016-1084	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.	\$ 100,000.00	35	1 INFORME.	100%	100%
RUBRO: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POPULARES.						
No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/UBICACIÓN	COSTO	BENEFIC.	METAS	FIS%	FIN%
2016-1221	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS OLIVA 2a. ETAPA.	\$ 248,584.50	10	2 POSTE 1 LÁMPARA 1 MURETE	0%	100%
2016-1237	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS OLIVAS 3a. ETAPA.	\$ 127,690.64	10	1 POSTE 2 LÁMPARA 1 MURETE	0%	100%
2016-2871	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD PASTORIZA (CARR. FEDERAL 57 KM. 163+300).	\$ 73,656.46	5	1 LÁMPARA, 1 MURETE, 1 SUBESTACIÓN.	100%	100%
2016-2873	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE ACAPULCO COLONIA REPÚBLICA.	\$ 128,434.26	25	3 POSTE, 3 LÁMPARA 5 MURETES.	100%	100%
RUBRO: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.						
No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/UBICACIÓN	COSTO	BENEFIC.	METAS	FIS%	FIN%
2016-1933	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ADOSADA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 M. TIPO I.E.I.F.E., EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, COLONIA LA LAGUNITA.	\$301,845.41	25	1 AULA	100%	62%
2016-1934	REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO, AULAS Y SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES # 1	\$ 266,441.04	398	1 REH.	100%	0%
2016-1935	REHABILITACIÓN DE UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA NIÑOS HÉROES T.V. COLONIA SAN JOSÉ.	\$ 269,905.29	196	2 SANITARIOS	68%	30%
2016-1937	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 2 EE TIPO U1-C Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO PLANTEL 03.	\$ 688,473.41	261	1 AULA, 1 PLAZA	7%	COORDINACIÓN ROMEO 33
2016-1938	CONSTRUCCIÓN DE 94.00 M.L. DE BARRA PERIMETRAL TIPO I.E.I.F.E. EN JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 337,709.06	35	94 M.L.	99%	30%
2016-1941	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA TIPO I.E.I.F.E. EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA LEOS HERNÁNDEZ, COLONIA LAS MITRAS.	\$ 401,869.73	80	1 AULA	35%	0%
2016-1949	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL TIPO I.E.I.F.E. EN JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, COLONIA MANUEL MORENO TORRES.	\$ 569,487.05	19	1 BARRA PERIMETRAL	85%	0%
2016-1956	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA AISLADA ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 M. TIPO IEIFE EN JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MORÁN VELEZ, COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA.	\$ 343,977.10	64	1 AULA	100%	30%
2016-1959	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA AISLADA ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 MTS. TIPO IEIFE EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA.	\$ 344,913.16	90	1 AULA	100%	0%
2016-1961	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 2EE TIPO U1-C EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 78 COLONIA SAN ISIDRO.	\$ 441,833.01	375	1 AULA	100%	30%
2016-1962	CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO RURAL COMPLETO (INCLUYE FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA) EN ESCUELA TELESECUNDARIA GENERAL MARIANO ARISTA DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA PEÑA.	\$ 220,875.19	13	1 SANITARIO	30%	30%
2016-1967	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ADOSADA ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 TIPO I.E.I.F.E EN ESC. PRIMARIA LORENZO CORONADO BOULEY. FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ.	\$ 299,149.84	242	1 AULA	75%	30%
2016-1969	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.- SUSTITUCIÓN DE TECHADO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN JARDÍN DE	\$ 181,996.61	132	1 TECHADO	5%	0%

María Dolores B.A. *[Signature]*
 María Esmeralda *[Signature]*
[Signature]

Severiano Morales G



Matehuala

H. Ayuntamiento 2015 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATEHUALA 2015-2018

Antonio Luis Sanchez Hu Lucio Hernandez

Mari Dolores B A

Re

Marina Espinosa B

[Signature]

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/UBICACIÓN	COSTO	BENEFIC.	METAS	FIS%	FIN%
2016-1972	NIÑOS RICARDO CASTRO, COLONIA REPÚBLICA. CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 TIPO IEIFE EN ESC. PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS, DE LA COLONIA REPÚBLICA.	\$ 590,440.31	300	2 SANITARIO	100%	30%
2016-1978	CONSTRUCCIÓN DE 21.20 M.L. DE BARRA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE 213.96 M2. DE PLAZA CÍVICA EN CENDI # 4 PROFRA. RAQUEL GALAVIZ GUZMÁN, FRACC. EL GALLO.	\$ 200,906.97	150	21.20 M.L.	45%	30%
2016-9561	PRESTACIÓN DE SERVICIOS IEIFE (2%)	\$ 167,050.01	50	1 OBRA	100%	0%
RUBRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.						
2016-8841	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BENITO JUÁREZ (TECHUMBRE EN CANCHA).	\$ 982,129.49	8,000	1 OBRA	30%	15%
2016-1158	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL.	\$ 1'111,905.68	91,522	1 LOTE DE MATERIAL.	100%	75%
	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. 57-SAN JOSE DE LOS GUAJES CON UNA LONGITUD DE 3.4 KM	\$ 119,108.80	336	1 PROYECTO	100%	0%
2016-5660	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO LOS ANGELES-BUENAVISTA CON UNA LONGITUD DE 8.7 KM	\$ 396,777.12	30	1 PROYECTO	100%	0%
2016-5661	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. SANTA CRUZ CON UNA LONGITUD DE 5.98 KM.	\$ 252,702.42	502	1 PROYECTO	100%	0%
2016-1143	PLAZA FLORES MAGÓN.	\$ 2'147,610.75	3,010	1 PARQUE	42%	30%
RUBRO: URBANIZACIÓN MUNICIPAL						
2016-1215	REHABILITACIÓN DE CALLES SIN REVESTIR EN LA ZONA URBANA.	\$ 600,000.00	77,328	10,000 M2.	100%	100%
2016-1308	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE DÍAZ ORDAZ Y CALLE PONCIANO ARRIAGA COLONIA JUÁREZ 468 M2.	\$ 240,926.52	42	468.00 M2.	100%	0%
2016-1311	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE CALLE DURAZNOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PIRULES, COLONIA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS.	\$ 742,364.42	158	1,949.57 M2.	100%	0%
2016-1312	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE CALLE SAN LUIS DE LA PAZ ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ Y CALLE SAN MIGUEL, FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS.	\$ 290,287.56	94	1,154.98 M2.	100%	45%
2016-1317	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE AV. SAN FRANCISCO ENTRE CALLE CLAVIJERO Y CALLE ARTEAGA, COLONIA GUADALUPE.	\$ 875,280.12	385	4,745.05 M2.	100%	30%
2016-1320	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA CALLE PROL. TERÁN ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE JULIÁN CARRILLO, FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE.	\$ 1'103,444.47	214	2,618.95 M2.	100%	0%
2016-1322	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN CALLE PROLONGACIÓN ARAMBERRI. ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE INSURGENTES.	\$ 750,926.14	143	1,562.10 M2.	100%	0%
2016-2862	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NARANJOS ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE DURAZNO, COLONIA OLÍVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 189,218.94	41	503.88 M2	100%	0%
2016-2866	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CIPRES (ENTRE CALLE SAUCES Y CARRETERA AL SACRAMENTO) COLONIA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS.	\$ 1'741,100.79	306	3,722.95 M2.	65%	30%
2016-5307	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIO COLORADO ENTRE CARRETERA SACRAMENTO Y CALLE RIO VERDE COLONIA CONCEPCION.	\$ 1'536,171.06	223	2,875.83 M2.	70%	30%
2016-5313	ONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE RIO SANTA MARÍA ENTRE CALLES RIO COLORADO Y RIO BRAVO. COLONIA CONCEPCIÓN.	\$ 838,192.37	170	2,111.90 M2.	15%	30%
2016-	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE	\$ 2'329,233.01	512	5,033.70 M2	45%	30%

COORDINACIÓN DE...

Severiana Morales C



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATEHUALA 2015-2018

Matehuala

Ayuntamiento 2015 - 2018



Silvestre Luis Sanchez

Concepción
María Leticia Hernández

5315	SACRAMENTO (ENTRE CALLES CARLOS VIVANCO Y ESTANQUE NUEVO). COLONIA CONCEPCION.					
2016-5326	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SAN MIGUEL (ENTRE CALLES ARROYO Y RIO COLORADO). COLONIA CONCEPCION.	\$ 1'446,737.73	288	2,918.62	100%	30%

ACCIONES HÁBITAT.

OBRA O ACCIÓN	INVERSIÓN TOTAL	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
CURSO ESPECIALIZADO EN TÉCNICA DE UÑAS MODULO 2 CERTIFICADO COL. CONCEPCIÓN.	\$ 94,234.00	100%	0%
CURSO DE INGLÉS CERTICADO COL. CONCEPCIÓN.	\$ 47,834.00	100%	0%
TALLER DE MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 24020101	\$ 10,370.00	100%	0%
TALLER DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN 24020101	\$ 11,784.00	100%	0%
TALLER DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GENERO 24020101.	\$ 9,650.00	100%	0%
TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 24020101	\$ 9,650.00	100%	0%
CURSO DE GASTRONOMÍA MODULO 2 CERTIFICADO CDC COL. REPÚBLICA.	\$ 103,152.00	100%	0%
CURSO DE COMPUTACIÓN MODULO 2 CERTIFICADO, CDC REPÚBLICA.	\$ 52,640.00	100%	0%
CURSO DE BELLEZA INTEGRAL MODULO 2 CERTIFICADO CDC COL. REPÚBLICA.	\$ 94,234.00	100%	0%
TALLER DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN, CDC REPÚBLICA.	\$ 11,784.00	100%	0%
TALLER DE MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD CDC REPÚBLICA.	\$ 10,370.00	100%	0%
TALLER DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GENERO, CDC REPÚBLICA.	\$ 9,650.00	100%	0%
TALLER DE PROMOCIÓN DE LA VIOLENCIA, CDC REPÚBLICA.	\$ 9,650.00	100%	0%

0%
COORDINACIÓN DE
RAMO 33 M/

Mar. Dolores SA
Martha Espinoza P.
[Signature]

[Signature]

[Signature]

Ma. Dolores B.A.
 Ma. Dolores Espinosa B



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2015-2018

Severiano Morales G

Mu. Lucilla Hdz R.

Matehuala

H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Silvestre Lugo Sanchez

[Signature]

[Signature]

TALLER RECREATIVO DE PINTURA CDC REPÚBLICA.	\$ 15,990.00	10%	0%
TALLER RECREATIVO DE CARDIO BAILE, CDC REPÚBLICA.	\$ 17,976.00	100%	0%
TALLER DEPORTIVO DE ZUMBA, CDC REPÚBLICA.	\$ 16,600.00	85%	0%
CURSO DE HERRERÍA MODULO 5 CERTIFICADO CDC BENITO JUÁREZ.	\$ 105,360.00	100%	0%
CURSO DE CARPINTERÍA CERTIFICADO CDC BENITO JUÁREZ.	\$ 85,632.00	100%	0%
CURSO DE COMPUTACIÓN MODULO 2 CERTIFICADO, CDC BENITO JUÁREZ.	\$ 52,640.00	100%	0%
TALLER DE MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD, CDC BENITO JUÁREZ.	\$ 10,370.00	100%	0
TALLER DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN CDC BENITO JUÁREZ.	\$ 11,784.00	100%	0%
TALLER DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GENERO, CDC BENITO JUÁREZ.	\$ 9,650.00	100%	0%
TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, CDC BENITO JUÁREZ.	\$ 9,650.00	100%	0%
TALLER RECREATIVO DE PINTURA CDC BENITO JUÁREZ.	\$ 15,990.00	100%	38%
TALLER RECREATIVO DE CARDIO BAILE, CDC BENITO JUÁREZ.	\$ 17,976.00	100%	85%
TALLER DEPORTIVO DE ZUMBA, CDC BENITO JUÁREZ.	\$ 16,600.00	100%	85%
TALLER RECREATIVO DE PINTURA 24020101	\$ 15,990.00	100%	10%
TALLER RECREATIVO DE CARDIO BAILE 24020101	\$ 17,976.00	100%	85%
TALLER DEPORTIVO DE ZUMBA 24020101	\$ 16,600.00	100%	85%

COORDINACIÓN DE E
RAMO 33 MAI

Severiano Morales G



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATEHUALA 2015-2018

Matehuala

H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Silvestre Lopez Sanchez *Me Lucila Hdez.* *Juan R*

SE SOMETE A VALIDACIÓN EL INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA HÁBITAT DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y SE OBTIENE 16 VOTOS A FAVOR.

8.- MODIFICACIONES EN PROYECTOS DE OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

INFORME ACERCA DE MODIFICACIONES EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y/O ACCIONES

Nº DE OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO	OBSERVACIONES	VOTOS
2016-1308	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE DÍAZ ORDAZ Y CALLE PONCIANO ARRIAGA. COLONIA JUÁREZ.	CAMBIA SU DENOMINACION A: PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE DÍAZ ORDAZ Y CALLE PONCIANO ARRIAGA. COLONIA JUÁREZ. 468 M2.	16
2016-1311	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE CALLE DURAZNOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PIRULES.	CAMBIA SU DENOMINACION A: PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE CALLE DURAZNOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PIRULES, COLONIA OLÍVAR DE LAS ANIMAS.	16
2016-1312	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE CALLE SAN LUIS DE LA PAZ ENTRE CAMINO VIEJO A LA PAZ Y CALLE SAN MIGUEL.	CAMBIA SU DENOMINACION A: PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE CALLE SAN LUIS DE LA PAZ ENTRE CAMINO VIEJO A LA PAZ Y CALLE SAN MIGUEL, FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS.	16
2016-1317	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE AV. SAN FRANCISCO ENTRE CALLE CLAVIJERO Y CALLE ARTEAGA, COLONIA GUADALUPE.	CAMBIA SU DENOMINACION A: REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE AV. SAN FRANCISCO ENTRE CALLE CLAVIJERO Y CALLE ARTEAGA, COLONIA GUADALUPE.	16
2016-1320	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA CALLE PROL. TERÁN ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE JULIÁN CARRILLO.	CAMBIA SU DENOMINACION A: PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA CALLE PROL. TERÁN ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE JULIÁN CARRILLO, FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE.	16
2016-1324	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CULIACÁN ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE GUERRERO.	CAMBIA SU DENOMINACION A: PAVIMENTACIÓN DE CALLE CULIACÁN ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE GUERRERO, COL. ANTORCHISTA.	16
2016-1325	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CULIACÁN ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE D.F., COL. ANTORCHISTA.	CAMBIA SU DENOMINACION A: PAVIMENTACIÓN DE CALLE CULIACÁN ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE D.F., COL. ANTORCHISTA.	16
2016-1326	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MORELIA ENTRE CALLE CD. VICTORIA Y CALLE LEÓN.	CAMBIA SU DENOMINACION A: PAVIMENTACIÓN DE CALLE MORELIA ENTRE CALLE CD. VICTORIA Y CALLE LEÓN, COL. ANTORCHISTA.	16
2016-2862	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NARANJOS ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE DURAZNO.	CAMBIA SU DENOMINACION A: PAVIMENTACIÓN DE CALLE NARANJOS ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE DURAZNO, COLONIA OLÍVAR DE LAS ANIMAS.	16

COORDINACIÓN D
RMO 33 1

Mar. Dolores B A
Martha Espinosas B

Secretaría Morales G



Matehuala

H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Señores Diputados
Señor Secretario
Señor Presidente

Mar Dolores B A
Martha Espinoza

2016-2866	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CIPRES (ENTRE CALLE SAUCES Y CARRETERA AL SACRAMENTO) COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	CAMBIA SU DENOMINACION A: CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CIPRES ENTRE CALLE SAUCES Y CARRETERA AL SACRAMENTO, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS. EN DONDE LA APORTACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO ES DE \$1'061,024.79 RAMO 15 \$ 680,076.00 TOTAL \$ 1'741,100.79	16
2016-5307	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIO COLORADO (ENTRE CARRETERA SACRAMENTO Y CALLE RIO VERDE). COLONIA CONCEPCION.	CAMBIA SU DENOMINACION A: CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIO COLORADO ENTRE CARRETERA SACRAMENTO Y CALLE RIO VERDE, COLONIA CONCEPCION. LA APORTACION DEL FISM ES DE \$ 792,962.06 DE RAMO 15 \$ 743,209.00 CON UN COSTO TOTAL DE \$ 1'536,171.06	16
2016-5313	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIO SANTA MARIA (ENTRE CALLES RIO COLORADO Y RIO BRAVO), COL. CONCEPCION.	CAMBIA SU DENOMINACION A: CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIO SANTA MARIA ENTRE CALLES RIO COLORADO Y RIO BRAVO, COLONIA CONCEPCION. FISM \$ 331,023.37 RAMO 15 \$ 507,169.00 TOTAL \$ 838,192.37	16
2016-5326	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SAN MIGUEL (ENTRE CALLES ARROYO Y RIO COLORADO), COL. CONCEPCION.	CAMBIA SU DENOMINACION A: CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLES ARROYO Y RIO COLORADO, COLONIA CONCEPCION.	16
2016-5315	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SACRAMENTO ENTRE CALLES CARLOS VIVANCO Y ESTANQUE NUEVO, COLONIA CONCEPCION.	CAMBIA EL ORIGEN DEL RECURSO DE ORDINACION DE RAMO 20 A RAMO 15.- \$ 914,146.00 EL RAMO 33 M FISM APORTA \$ 1'415,087.01 CON UN COSTO TOTAL DE \$ 2'329,233.01	16
2016-5326	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLES ARROYO Y RIO COLORADO, COLONIA CONCEPCION.	CAMBIA EL ORIGEN DEL RECURSO DE RAMO 20 A RAMO 15.- \$ 875,319.00 FISM \$ 717,981.44 TOTAL \$ 1'593,300.44	16
2016-1937	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 2 EE TIPO U1-C Y CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO PLANTEL 03.	CAMBIA EL COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 688,473.41 EN DONDE LA APORTACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ES DE \$ 342,707.01 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS ES DE \$ 345,766.40	16
2016-10284		SE DESGLOSA EN: CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES MATEHUALA.- EL IMPORTE TOTAL ES DE \$ 1'939,977.00 FISE \$ 484,994.25 FISM \$ 581,993.10 RAMO 15 \$ 872,989.65	16
2016-10285	CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES.	CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES LOCALIDAD PASTORIZA IMPORTE TOTAL \$ 258,663.60 FISE \$ 64,665.90 FISM \$ 77,599.08 RAMO 15 \$ 116,398.62	16
2016-10286		CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES MATEHUALA. IMPORTE TOTAL \$ 2'155,530.00 FISE \$ 538,882.50 FISM \$ 646,659.00 RAMO 15 \$ 969,988.50	16

8

Severiano Morales G



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATEHUALA 2015-2018

Matehuala

H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Ma Lucilla Hdez R

SE SOMETIÓ A VALIDACIÓN EL CUADRO DE LAS MODIFICACIONES EN LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SE OBTIENE 16 VOTOS A FAVOR.

Sr. Sueste Liza Andros

BAJAS.

Nº DE OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO	INVERSIÓN VALIDADA	SALDO DISPONIBLE FISM	SALDO DISPONIBLE FAFM	OBSERVACIONES	VOTOS
2016-8843	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 142.00 M.L. EN CALLE SAN FELIPE, ENTRE SAN JOSÉ Y SAN JUDAS TADEO Y CALLE CRISTO REY, AL PONIENTE DE SAN JUDAS TADEO, COL. SAN ANGEL.	\$44,277.79		\$44,277.79	SE REPROGRAMARÁ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.	16
2016-1016	ADQUISICIÓN CAMIÓN Y CAMIONETA RECOLECCIÓN BASURA.	DE UNA PARA DE \$1,700,000.00		\$1,700,000.00	SE REPROGRAMARÁ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. EL RECURSO DISPONIBLE SE UTILIZARA PARA SOLICITAR EL ALTA DE UN PROYECTO DEL RUBRO DE VIVIENDA.	16
SALDO TOTAL DISPONIBLE PRODUCTO DE OBRAS Y ACCIONES DADAS DE BAJA			\$0.00	\$1,744,277.79		

SE SOMETIÓ A VALIDACIÓN EL CUADRO DE BAJAS Y SE OBTIENE 16 VOTOS A FAVOR.

MODIFICACIONES EN LA INVERSIÓN Y METAS.

Nº DE OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO	INVERSIÓN VALIDADA	MODIFICACIÓN - AUMENTO			MODIFICACIÓN - DISMINUCIÓN			INVERSIÓN POR VALIDAR	OBSERVACIONES	VOTOS A FAVOR
			FISM	FFM	OTROS	FISM	FFM	OTROS			
	REHABILITACIÓN DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA NIÑOS HÉROES T.V. COLONIA SAN JOSÉ. PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE DÍAZ ORDAZ Y CALLE	\$266,441.04		\$3,464.25				\$269,905.29		16	
		\$240,287.56		\$638.96				\$240,926.52		16	

Ma. Dolores S.A.

Martha Espino S.A.B.

Yoshuf

COORDINACIÓN DE D... MAIO 33 MAI

Ma. Dolores BA

Martha Espino Sa B



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATEHUALA 2015-2018

Severiano Moraks G

Matehuala

H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Severiano Moraks G
Ponciano Arriaga
Lucrecia Hdz R.

PONCIANO ARRIAGA.
COLONIA JUÁREZ.
468 M2.

REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE AV. SAN FRANCISCO ENTRE CALLE CLAVIJERO Y CALLE ARTEAGA, COLONIA GUADALUPE. PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA CALLE PROL. TERÁN ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE JULIÁN CARRILLO, FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE. PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN CALLE PROLONGACIÓN ARAMBERRI. ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE INSURGENTES. PAVIMENTACIÓN DE CALLE NARANJOS ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE DURAZNO, COLONIA OLÍVAR DE LAS ANIMAS.

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CIPRES ENTRE CALLE SAUCES Y CARRETERA AL SACRAMENTO, COLONIA OLÍVAR DE LAS ANIMAS.

CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIO COLORADO (ENTRE CARRETERA SACRAMENTO Y

\$889,826.88

\$14,54 6.76 \$875,280. 12

16

\$1,115,858.06

\$12,41 3.59 \$1,103,44 4.47

16

\$629,197.98

\$121,7 28.16

\$750,926. 14

\$189,458.26

\$239.3 2

\$189,218. 94

16

\$1,044,467.58

\$16,55 7.21

\$1,061,02 4.79

16

\$575,382.22

\$217,579. 84

\$792,962. 06

16

FFM \$ 1'061,024.79 \$ 680,076.00 APOR TACIÓ N DE RAMO 15. TOTA L \$ 1'741,100.79

FISM \$ 792,962.06 \$ 743,209.00 APOR TACIÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2015-2018

Severiano Morales G

Lu Lucilla Hdz D.

Matehuala

M. Ayuntamiento 2015 - 2018



Signature: Silvestre Hugo Sanchez

CALLE RIO VERDE).
COLONIA
CONCEPCION.

CONSTRUCCION DE
CALLE CON
CONCRETO
ASFALTICO EN
CALLE SAN MIGUEL
ENTRE CALLES
ARROYO Y RIO
COLORADO,
COLONIA
CONCEPCION.

\$571,418.73 \$146,562.71

N
RAMO
15
TOTA
L \$
1'536,
171.06

FISM
\$
717,98
1.44 \$
875,31
9.00
APOR
TACIO 16

N
RAMO
15
TOTA
L \$
1'593,
300.44



COMBINACION DE
FISMO 33 MAI

APOR
TA \$
409,34
5.00 Y
OTRO
S \$
\$409,345. 309,96
00 0.00 Y
EL
COST
O
TOTA
LES
DE \$
719,30
5.00

CONSTRUCCION DE
PISO FIRME EN
VARIAS
LOCALIDADES
(PROGRAMA
EMPLEO
TEMPORAL).

\$309,345.00 \$100,000.00

\$464,142.55	\$20,021.46	\$122,367.12		\$239.32	\$26,960.35
--------------	-------------	--------------	--	----------	-------------

SE SOMETE A VALIDACION LA MODIFICACION EN LA INVERSION Y SE OBTIENE 16 VOTOS A FAVOR.

Signature

Signature

Signature

Ma. Dolores B.A.

Ma. Dolores B.A.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2015-2018

Maidolores BA, Severiana Morales G
Ma Lucila Hdz D.

Matehuala

H. Ayuntamiento 2015 - 2018



Silvestre Lupo Saucedo

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ALTAS						
PROYECTO	INVERSIÓN POR VALIDAR	ORIGEN DEL RECURSO			OBSERVACIONES	VOTOS
		FISM	FAFM	OTROS		
APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIONES DE 150 ACCIONES DE PIES DE CASA EN TERRENO PROPIO.	\$1,891,191.00	\$ -	\$1,891,191.00	\$ -	PROYECTO INICIADO CON ANTERIORIDAD	16
APORTACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA RECICLADORA EN EL RELLENO SANITARIO.	\$1,285,000.00	\$ -	\$ -	\$1,285,000.00		16
TOTAL		\$ -	\$1,891,191.00	\$1,285,000.00		

SE SOMETE A VALIDACIÓN LA TABLA DE ALTAS Y SE OBTIENE 16 VOTOS A FAVOR.

9.- ASUNTOS GENERALES: NO SE ANOTARON CONSEJEROS PARA TAL EFECTO.

10.- LECTURA Y VALIDACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA.

SE SOMETE A VOTACIÓN LA LECTURA DEL ACTA DE LA XII SESIÓN DEL AÑO 2016 DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (ADMINISTRACIÓN 2015-2018), OBTENIENDO UN RESULTADO DE 16 VOTOS A FAVOR.

COORDINACIÓN
RAMO 33

RESUMEN DE VALIDACIONES	
NOMBRE DE LA VALIDACIÓN.	SE OBTIENEN No. DE VOTOS.

SE VALIDÓ EL INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS ACCIONES. 16 VOTOS A FAVOR.

SE VALIDÓ EL CUADRO DE INFORME EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS. 16 VOTOS A FAVOR.

SE VALIDÓ EL CUADRO DE BAJAS. 16 VOTOS A FAVOR.

SE VALIDÓ EL CUADRO DE LAS MODIFICACIONES EN LA INVERSIÓN. 16 VOTOS A FAVOR.

SE VALIDÓ EL CUADRO DE ALTAS. 16 VOTOS A FAVOR.

Martina Espino Sardi

[Signature]

[Signature]



Ma. Dolores B.A. Severiano Morales G

Matehuala
H. Ayuntamiento 2015-2018



Silvestre Luis Laureles Muñoz Holzer

SE VALIDÓ LA LECTURA Y VALIDACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA. 16 VOTOS A FAVOR.

11.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE CONSEJO.

EN USO DE LA PALABRA EL LIC. JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA Y PRESIDENTE DEL CONSEJO; DECLARA CLAUSURADA LA XII SESIÓN DEL AÑO 2016 DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (ADMINISTRACIÓN 2015-2018), SIENDO LAS 12:45 HORAS DEL DÍA MARTES 27 DE DICIEMBRE DE 2016.

FIRMAN AL MARGEN LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE CONFORMIDAD, EN VIRTUD DE SER VERDAD LO ASENTADO EN LA PRESENTE ACTA.

Se firma como se B

VALIDACIÓN Y Vo. Bo.
C. LIC. JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA Y
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

Gerardo Alonso Flores
ARQ. GERARDO ALONSO FLORES.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO.



COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
MATEHUALA, S.L.P.

Moisés Pina García
ING. MOISES PINA GARCÍA.
REGIDOR DE DESARROLLO RURAL Y ASUNTOS INDÍGENAS,
DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Y CONSEJERO REPRESENTANTE DEL CABILDO MUNICIPAL.

Se firma como se B

Severiano Morales G

su loci cu Hdzn

[Handwritten signature]

Matehuala

H. Ayuntamiento 2015 - 2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATEHUALA 2015-2018

Ma. Dolores B.A

[Handwritten signature]
LIC. ARTURO CORDOVA BLANCO.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL C.D.S.M. ZONA URBANA.

[Handwritten signature]
SR. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA CASTILLO.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL C.D.S.M. ZONA RURAL.

[Handwritten signature]

Marta Espinoza B

[Handwritten signatures and initials]



COORDINACIÓN DE DE
RAMO 33 MATE

[Handwritten signature]